

真狩村橋梁個別施設計画

R5.4.1 一部変更

台帳No	所在地	橋梁名	道路種別	路線名	橋梁の種類	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新年度	診断	対策	年度別計画										補修費用 (百万円)			
													2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
													R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
1	真狩村 字泉	第2泉橋	他	泉川沿線	PC橋	14.1	5.0	1997	26	2018	I															
2	字泉	福田橋	2	真狩北9線通	PC橋	13.4	7.5	1995	28	2018	I															
3	字富里	大和橋	1	真狩新区画通	鋼橋	45.8	7.0	1981	42	2021	II	要		②点検	計画策定											
4	字富里	小大和橋	1	真狩新区画通	RC橋	7.7	7.5	1984	39	2020	I	要	②点検		計画策定											
5	字共明	6線橋	2	北6線	鋼橋	43.3	6.0	1993	30	2018	II	要			計画策定	②点検										
6	字桜川	山形橋	他	旭1号線	鋼橋	23.4	4.0	1968	55	2022	II															
7	字緑岡	南部橋	2	南部団体線	鋼橋	16.5	4.0	1970	53	2022	I															
8	字桜川	前田橋	2	南部団体線	鋼橋	19.7	4.0	1969	54	2020	II															
11	字豊川	御保内橋	1	豊川留寿都線	PC橋	20.0	6.5	1979	44	2021	II	要														
12	字神里	神里橋	他	神里オロエン線	鋼橋	4.5	3.0	1967	56	2020	II															
13	字泉	泉函渠	他	泉羊蹄線	RC橋	4.5	5.7	1979	44	2021	I															
14	字泉	第1泉橋	他	泉川沿線	PC橋	19.7	7.5	1992	31	2022	I															
15	字共明	第一6号橋	2	6号線	PC橋	13.9	6.0	2004	19	2018	I															
16	字光	開米橋	2	光見晴線	PC橋	12.6	6.0	2014	9	2018	I	H26 架替														
17	字見晴	3号橋	2	見晴3号線	RC橋	14.3	5.5	1985	38	2021	II															
18	字光	7号線橋	2	7号線	PC橋	22.5	10.0	1989	34	2022	II	要														
19	字豊川	第1御保内橋	1	北3線豊川加野線	PC橋	13.6	7.0	1979	44	2020	II	H28 補修 済	②点検		計画策定											
20	字加野	第2御保内橋	1	北3線豊川加野線	PC橋	16.5	7.0	1984	39	2020	II	要	②点検		計画策定											
21	字豊川	上御保内橋	1	豊川加野線	PC橋	11.4	5.0	1985	38	2022	I															
22	字緑岡	1号橋	他	軌道線	PC橋	19.5	8.0	1997	26	2018	II															
23	字緑岡	富士見橋	他	軌道線	PC橋	30.9	6.0	1999	24	2018	II															
24	字緑岡	11号橋 (緑橋)	1	11号線	鋼橋	50.0	5.5	1968	55	2021	II	H30 R1 補修 済	②点検		計画策定											
25	字神里	神里2号橋	他	南部神里線	RC橋	2.6	6.5	1979	44	2021	I															
26	字富里	13号橋	1	富里13号線	鋼橋	48.3	7.5	1972	51	2021	II	要														
27	字富里	15号橋	他	富里落合新道線	鋼橋	31.5	4.0	1976	47	2021	III	R4.5 補修	②点検													
28	字桜川	第一小花井橋	他	小花井第1支線	鋼橋	10.8	5.0	1968	55	2020	II	R2 補修 済	②点検													
29	字真狩	月見橋	他	富士見通	RC橋	7.0	9.5	1986	37	2018	I															
30	字緑岡	2号橋	他	2号橋通	PC橋	9.7	5.0	1979	44	2022	I															
31	字光	宮武橋	1	3号線	PC橋	8.0	4.0	1976	47	2020	II															
32	字共明	共明農道橋	他	泉7号線	PC橋	13.5	5.0	1991	32	2018	I	H3 架替														
33	字共明	金丸橋	2	北4号光共明線	PC橋	8.7	6.5	1985	38	2021	I															
34	字緑岡	やしろ橋	他	西10号線	鋼橋	66.9	7.0	1987	36	2022	II	要														
35	字共明	長船橋	他	北8線共明新道線	PC橋	6.3	6.6	1962	61	2020	II	H29 H30 補修 済	②点検													
36	字泉	6号橋	2	6号線	PC橋	13.7	8.0	1994	29	2022	II	要														
37	字見晴	池田橋	1	豊川桜川線	RC橋	5.5	7.5	1979	44	2020	II	要	②点検													
38	字豊川	四線橋	他	豊川北2線第1支線	PC橋	12.5	5.0	1988	35	2022	I															
計 36橋				点検1巡回Ⅲの修繕工事状況 進捗率75%									橋梁点検										263			
※No9.10管理外				(H29長船橋、H30 11号橋、R3南部橋、R4・5 15号橋)									①巡回 (H27~H30) ②巡回 (H 2~H 5) ③巡回 (H 7~H10)													

2023年